地址: 兴文县古宋镇马栏湾二组中华苑 3 号楼 1 层 26 户室

TE1:0831-8833125

混凝土抗压强度检测报告

工程名称	宜宾长宁"6.17"地震灾后恢复重建项目(S444 线兴文县仙峰乡至珙县沐滩镇段) 工程项目			
委托单位	四川鲁工建设工程有限责任公司		委托类型	有见证取样送检
见证单位	中旺建工集团有限公司		见证人	刘少林
施工单位	四川鲁工建设工程有限责任公司		标养编号	_
使用部位	K12 段道路修复		成型日期	2021-05-10
强度等级	C20		送检日期	2021-06-07
养护方式及龄 期	标准养护 28d		检测日期	2021-06-07
代表批量	100m³		报告日期	2021-06-08
样品状态描述	青灰色;表面平整的立方体;无破损,微量孔洞。			
检测依据	GB/T 50081-2019			
试件编号	试件尺寸(mm) (长×宽×高)	破坏荷载(kN)	抗压强度 (MPa) 抗压强度值(MPa)
1	$100.0 \times 100.0 \times 100.0$	252. 7	24. 0	
2	100. 0×100. 0×100. 0	227. 0	21.6	22. 9
3	100. 0×100. 0×100. 0	242. 9	23. 1	
备注	委托方自行标养			
声明	 未加盖本公司"检验检测专用章",报告无效。 对于送样检测,结果仅适用于委托方提供的样品。 对报告若有异议,应在报告收到十五日内向本公司书面提出,逾期视为对报告无异议。 未经本公司批准,不得复制(全文复制除外)报告。 			

签发: 卫务

审核: みだ子

检测: (基)